

# 湖南华辉会计师事务所有限责任公司

Hunan HuaHui Certified Public Accountants Co.,Ltd

## 关于 2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链 设施项目绩效评价报告 华辉专审字（2023）第 3214 号

| 项 目                 | 页 次  |
|---------------------|------|
| 一、专项审计报告            | 1-7  |
| 二、附件                | 8-13 |
| 三、资质附件              |      |
| 1、会计师事务所执业证书复印件     |      |
| 2、会计师事务所企业法人营业执照复印件 |      |

## 2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链 设施项目绩效评价报告

项目名称：2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链设施

支出功能编码：2130505

项目实施单位：龙山县农旺农机服务专业合作社

主管部门：龙山县农业农村局

评价方式：财政部门重点评价

委 托 方：龙山县财政局

评价机构：湖南华辉会计师事务所有限责任公司

第三方机构（盖章）：

湖南华辉会计师事务所有限责任公司

报告时间：2023 年 10 月



# 目录

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

#### （二）项目绩效目标

#### （三）项目建设情况

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

#### （二）评价依据

#### （三）评价思路和方法

### 三、绩效评价指标分析与评价结论

### 四、项目资金使用情况

### 五、主要经验及做法

#### （一）前期摸底摸准摸实

#### （二）找准有实力有资质的建设方

#### （三）建设过程中积极跟进建设进度

### 六、存在的问题

#### （一）系统申报问题

#### （二）项目用地问题

### 七、有关建议

## 摘 要

|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称  | 2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链设施项目                                                                                                                                                                  |                                                                                            |             |
| 项目实施期 | 2022 年 1 月～2022 年 12 月底前                                                                                                                                                                |                                                                                            |             |
| 项目负责人 | 杨晴                                                                                                                                                                                      | 联系电话                                                                                       | 13974384567 |
| 项目单位  | 龙山县农旺农机服务专业合作社                                                                                                                                                                          | 主管部门                                                                                       | 龙山县农业农村局    |
| 项目概况  | 根据《2022 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》湘农联〔2022〕50 号、湘财预〔2022〕54 号、湘财预〔2022〕124 号文件精神，龙山县农业农村局实施的 2022 年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目资金总额为 16.8 万元，给龙山县农旺农机服务专业合作社冷库建设增加冷藏仓储能力 100 吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收 15%以上。 |                                                                                            |             |
|       | 预期目标                                                                                                                                                                                    | 实际完成情况                                                                                     |             |
|       | 龙山县农旺农机服务专业合作社自主申报在茨岩塘镇肖家坪村建设 2 座库容共 600 立方米的高温库，总投资 42 万元，须补贴财政资金 16.8 万元，主要用于贮存茶叶等农产品。冷库建设增加冷藏仓储能力 100 吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收 15%以上。                                                   | 已建成 2 座库容共 600 立方米的高温库。总投资 42 万元，须补贴财政资金 16.8 万元，增加冷藏仓储能力 100 吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收 15%以上。 |             |
| 项目预算  | 16.8 万元                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |             |
| 预算执行  | 支出明细内容                                                                                                                                                                                  | 预算安排数(万元)                                                                                  | 实际支出数(万元)   |
|       | 设备购置费                                                                                                                                                                                   | 16.8                                                                                       | 16.8        |
|       | 合计                                                                                                                                                                                      | 16.8                                                                                       | 16.8        |
| 评价人员  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |             |
| 姓 名   | 职称/职务                                                                                                                                                                                   | 单 位                                                                                        | 签字          |
| 张辉    | 注册会计师                                                                                                                                                                                   | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司                                                                           |             |
| 谢季芸   | 会计师                                                                                                                                                                                     | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司                                                                           |             |

|                                                                                                 |            |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| 钟运军                                                                                             | 湘西州作协常务副主席 | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 |  |
| 饶彬                                                                                              | 专职会计       | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 |  |
| 夏阳                                                                                              | 审计师        | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 |  |
| 楚亚群                                                                                             | 中学高级教师     | 湖南华辉会计师事务所有限责任公司 |  |
| <p>填报人（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p>年 月 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p>年 月 日</p> |            |                  |  |

# 湖南华辉会计师事务所有限责任公司

HUNAN HUAHUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

华辉专审字（2023）第 3214 号

## 2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链设施项目 绩效评价报告

按照龙山县财政局关于开展 2022 年度财政重点绩效评价工作的通知，根据龙山县农旺农机服务专业合作社 2022 年度产地冷藏保鲜设施建设项目工作自评报告有关基础资料数据，为进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，合理配置公共资源，充分发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。受龙山县财政局委托，湖南华辉会计师事务所于 2023 年 10-11 月组织绩效评价组对龙山县 2022 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设项目（16.8 万元）实施了第三方绩效评价。我所对 2022 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金使

用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

龙山县农旺农机服务专业合作社自主申报在茨岩塘镇肖家坪村建设2座库容共600立方米的高温库，总投资42万元，须补贴财政资金16.8万元，主要用于贮存茶叶等农产品。冷库建设增加冷藏仓储能力100吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收15%以上。

### （二）项目绩效目标

现已建成2座库容共600立方米的高温库。增加冷藏仓储能力100吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收15%以上。

### （三）项目建设情况

项目实施全过程都严格按照程序执行。龙山县农旺农机服务专业合作社产地冷藏保鲜设施建设项目于2022年12月底制定了项目实施方案及监管制度。并在村里开展项目实施前、中、后的公示。建设过程中，全程公开透明，从项目报名、拟定实施主体名单、资金兑付情况等全部做到了公开公示。监管方面做到了建设前、建设中、建设后全覆盖，确保了项目建设质量过硬，项目资金精准高效落地。

截止到5月11日，项目资金到位16.8万元，资金到位率100%。其中：省级乡村振兴衔接财政资金16.8万元，其他财政资金0万元。项目建设完成之后，龙山县农旺农机服

务专业合作社产地冷藏保鲜设施建设项目增加合作社农产品冷藏仓储能力 100 吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收 15%以上。极大的提高了合作社冷链设施建设水平，取得了良好的经济效益。联农带农达到 20 人，群众满意度 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

评价 2022 年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理。绩效评价原则、评价指标体系、评价方法采取定量与定性分析相结合原则。

全面评价财政支出绩效目标设定的合理性及实现情况和预算执行规范性；对预算实施的投入、项目管理和产出效益进行评价，对下年度财政预算及拨付情况提出建议，为财政部门及项目实施部门提供决策参考。

### （二）评价依据

| 序号 | 文件名称                                 | 文号              |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 1  | 《2022 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》            | 湘农联（2022）50 号   |
| 2  | 湖南省财政厅关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 湘财预（2022）54 号   |
| 3  | 湖南省财政厅关于调济 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 湘财预（2022）124 号  |
| 4  | 《湖南省预算支出绩效评价管理办法》                    | （湘财绩〔2020〕7 号）  |
| 5  | 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》                  | （湘办发〔2019〕10 号） |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| 6 | 《项目支出绩效评价管理办法》 | (财预〔2020〕10号) |
| 7 | 《中华人民共和国预算法》   |               |

### (三) 评价思路和方法

#### 1. 项目特点分析

本次评价为重点项目绩效评价，重点对项目决策、项目管理，及项目实施的绩效和满意度进行评价，立足2022年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设工作开展实际情况，对重点项目资金使用及绩效提出切实可行的对策建议。

#### 2. 项目核查和社会测评等方面情况

绩效评价工作组对2022年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目预算资金执行、申报、审核等资料进行核查，对项目实施单位进行了数据抽样抽查；对农户进行走访，满意度较高。

### 2022年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目支出绩效评价分析表

(单位：万元)

| 项目类型 | 项目目标绩效        |     |        |        |       | 预算执行绩效 |       |        |     | 满意度调查结果 |     |
|------|---------------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|---------|-----|
|      | 农产品冷藏仓储能力增加数吨 | 占比% | 实现增收情况 | 联农带农情况 | 任务完成率 | 项目预算资金 | 资金到位率 | 预算执行情况 | 占比% | 满意度     | 占比% |
|      | 100           | 100 | 15%    | 20人    | 100%  | 16.8   | 16.8  | 100    | 100 |         | 100 |

### 三、绩效评价指标分析与评价结论

依据龙山县财政局关于开展 2022 年度财政重点绩效评价工作的通知，基于问卷调查、实地调研、对若干资料整理、数据分析，运用由项目组制定并通过认可的评价指标体系及评分标准，通过指标评分得出综合评价结论如下：2022 年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目绩效评价指标综合得分 96 分，绩效评级为“优”。从评分情况看，综合产出效果很好；决策时，通过效果可以看出本项目实施达到了预期的目标。

2022 年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目指标评分表

| 一级指标                 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----------------------|----|----|------|
| 决策                   | 15 | 15 | 100% |
| 管理                   | 15 | 13 | 87%  |
| 产出                   | 40 | 40 | 100% |
| 效果                   | 30 | 28 | 93%  |
| 绩效评价得分 96：综合评价结果等级：优 |    |    |      |

#### 四、项目资金使用情况

2022 年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目根据 2022 年本级预算，上级财政安排专项资金 16.8 万元，实际开支为 16.8 万元，使用去向如下：

| 费用项目 | 金额（单位：万元） | 设备购置明细                      |
|------|-----------|-----------------------------|
| 设备购置 | 16.8      | 1、保温库体，2、设备主体 3、电控系统 4、其他辅材 |
| 合 计  | 16.8      |                             |

#### 五、主要经验及做法

（一）前期摸底摸准摸实。尤其是要在现场核实主体的

用地手续等。

（二）找准有实力有资质的建设方。实施主体与建设方签订合同之后必须在合同规定的时间内完成建设任务并100%完成验收。

（三）建设过程中积极跟进建设进度。全流程收集相关资料，实施监管。

## 六、存在的问题

（一）系统申报问题。目前上报程序较复杂，农业合作社法人多数为农民文化程度不高，对操作系统适应能力弱。

（二）项目用地问题。农产品仓储保鲜冷链设施建设项目虽然可以办农用设施用地，但是在实际操作中农用设施用地是不能破坏耕作层的，而冷库建设地面必须硬化保温，不完全符合农用设施用地要求。

## 七、有关建议

建议建设一批县域保鲜冷链集中仓，探索整合电商、物流等资源，支持田头保鲜设施的长期高效利用。在项目设施用地上给予更大的支持。

附件 1: 2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链设施项目专项  
经费指标体系及综合评分

附件 2: 项目支出明细表

附件 3: 专项资金效益评价基础数据表

湖南华辉会计师事务所有限责任公司

2023 年 11 月 28 日



## 附件 1:

## 2022 年龙山县农产品仓储保鲜冷链设施项目专项 经费指标体系及综合评分

| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                | 分值 | 评价标准                                                                                                 | 得分 | 扣分说明 |
|----------------|------|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 项目决策<br>(15 分) | 项目立项 | 立项依据充分性             | 3  | 项目立项依据有区级及以上法律、政策文件依据,并且非常充分的得 3 分;只有部分立项依据的得 1-2 分;没有立项依据的得 0 分。                                    | 3  |      |
|                |      | 立项程序规范性             | 2  | 项目立项程序符合规定,材料充分的得 2 分;基本符合立项程序的得 1 分;立项程序完全不符合规范的得 0 分。                                              | 2  |      |
|                | 绩效目标 | 绩效目标合理性             | 3  | 项目绩效目标设定与文件、资金等相匹配并提供论证依据的得 3 分;基本相匹配或不能提供依据的得 1-2 分;目标设定与文件、资金等不相匹配的得 0 分。                          | 3  |      |
|                |      | 绩效目标明确性<br>(绩效指标设置) | 2  | 项目预期目标明确被细化和量化的得 2 分;基本明确且部分被细化和量化的得 1 分;不明确且未被细化和量化的得 0 分。                                          | 2  |      |
|                | 资金投入 | 预算编制科学性             | 3  | 项目预算编制科学、合理,与绩效目标或地方实际情况相适应,有具体细化标准的得 3 分;项目预算不够合理的,计算过程不够详尽或与实际有出入的得 1-2 分;没有具体测算,或者与实际完全不相符的得 0 分。 | 3  |      |
|                |      | 资金来源                | 2  | 项目资金来源清晰,且能提供相关依据的得 2 分;项目资金来源基本清晰,但缺少文件依据的得 1 分;资金来源不清晰,依据文件缺乏的得 0 分。                               | 2  |      |
| 得分小计           |      |                     | 15 |                                                                                                      | 15 |      |
| 项目管理<br>(15 分) | 资金管理 | 预算执行情况              | 4  | 项目预算资金严格按照资金使用计划执行的,得 4 分;资金未按照计划全部执行的,得 2-3 分;超时限执行的,或者基本没有执行的,得 0 分。                               | 4  |      |
|                |      | 资金使用合规性             | 3  | 项目资金严格按照相关规定和制度执行的,得 3 分;没有严格按照相关规定和制度执行的,得 1-2 分;资金违规使用的,超范围列支,没有专款专用等,得 0 分。                       | 3  |      |

|                |          |        |                                                                                                |                                                                                             |                |         |
|----------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 组织<br>实施       | 管理制度健全性  | 2      | 是否制定业务管理的相关制度；是否制定项目资金管理办法；相关管理制度是否合法、合规、完整；是否按项目管理制度执行；缺一项扣 1 分                               | 2                                                                                           |                |         |
|                | 制度执行有效性  | 2      | 项目严格按照相关制度执行的得 3 分；部分或者有时候按照相关制度执行的得 1-2 分；基本没有按照相关制度执行的得 0 分。                                 | 2                                                                                           |                |         |
|                | 绩效自评情况   | 2      | 根据项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况进行打分。没有自评报告的得 0 分，有自评报告但质量不高的得 2-3 分                                | 2                                                                                           |                |         |
|                | 档案管理完整性  | 2      | 档案归集、整理、查询等制度完善，有专人负责得 3 分；有相应的档案制度，但没有专人负责得 2 分；没有完善的档案制度，但有专人负责得 1 分；档案制度不完善的，或者没有专人负责得 0 分。 | 0                                                                                           | 制度不完善<br>无专人管理 |         |
| 得分小计           |          | 15     |                                                                                                | 13                                                                                          |                |         |
| 产出管理<br>(40 分) | 数量<br>指标 | 冷藏仓储能力 | 10                                                                                             | 冷藏仓储能力符合预期目标要求的得 10 分；种植面积与预期目标值有出入的得 4-8 分；种植面积少，远达不到项目要求的得 0 分。                           | 10             |         |
|                | 时效<br>指标 | 按计划完成  | 10                                                                                             | 项目时效符合要求的得 10 分；与要求略有出入的得 4-8 分；项目时效性差，严重超出时效的得 0 分。                                        | 10             |         |
|                | 质量<br>指标 | 实现增收率  | 10                                                                                             | 项目完成结果质量高，数据真实可靠、有理有据，符合项目绩效目标的得 10 分；项目完成结果质量较好，基本符合绩效目标的得 4-8 分；项目完成结果质量差，且不符合绩效目标的得 0 分。 | 10             |         |
|                | 成本<br>指标 | 实际支出成本 | 10                                                                                             | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本（实际批复资金）的比率，大于 0 的得 10 分；小 0 的每低 5%扣 0.5.                             | 10             |         |
| 得分小计           |          | 40     |                                                                                                | 40                                                                                          |                |         |
| 实施效益<br>(30 分) | 社会效益     | 对农户的影响 | 15                                                                                             | 影响程度大得 15 分；较大 1-14 分；其他不得分。                                                                | 14             | 较大      |
|                | 满意度      | 农户满意度  | 15                                                                                             | 农户满意程度≥100 得 15 分，90%~75%得 10 分，75%~60%得 5 分，其他不得分。                                         | 14             | 满意度 98% |

|      |    |      |   |                                                 |    |  |
|------|----|------|---|-------------------------------------------------|----|--|
| 得分小计 |    | 30   |   |                                                 | 28 |  |
| 总分合计 | 96 | 评价等级 | 优 | 90 分（含）以上为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。 |    |  |



## 附件：3

### 项目支出绩效评价基础数据表

|        |                                                                                                                                                                                         |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目名称   | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目                                                                                                                                                                       |         |         |
| 项目单位   | 龙山县农旺农机服务专业合作社                                                                                                                                                                          |         |         |
| 项目概况   | 根据《2022 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》湘农联〔2022〕50 号、湘财预〔2022〕54 号、湘财预〔2022〕124 号文件精神，龙山县农业农村局实施的 2022 年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目资金总额为 16.8 万元，给龙山县农旺农机服务专业合作社冷库建设增加冷藏仓储能力 100 吨，通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收 15%以上。 |         |         |
| 项目预算   | 项目预算 16.8 万元，                                                                                                                                                                           |         |         |
| 资金到位   | 截止 2023 年 5 月，项目资金到位 16.8 万元，资金到位率 100%。                                                                                                                                                |         |         |
| 资金支出   | 截止 2023 年 5 月，项目资金实际使用 16.8 万元，未使用 0 万元，资金使用率 100 %。                                                                                                                                    |         |         |
|        | 资金使用是否符合专项资金要求   £是：是                                                                                                                                                                   |         |         |
|        | 资金使用与专项资金要求不符的原因：无                                                                                                                                                                      |         |         |
| 项目组织实施 | 资金未使用完的原因：无                                                                                                                                                                             |         |         |
|        | 项目管理制度                                                                                                                                                                                  | £是：是    |         |
|        | 资金管理制度                                                                                                                                                                                  | £是：是    |         |
| 产出数量   | 监督检查制度                                                                                                                                                                                  | £是：是    |         |
|        | 三级指标                                                                                                                                                                                    | 预期产出数   | 实际产出数   |
|        | 已建成库容                                                                                                                                                                                   | 600 立方米 | 600 立方米 |
|        | 增加冷藏仓储能力                                                                                                                                                                                | 100 吨   | 100 吨   |
|        | 通过冷库储藏减低损耗及错峰销售实现增收                                                                                                                                                                     | 15%     | 15%     |
|        |                                                                                                                                                                                         |         |         |

|      |              |        |        |
|------|--------------|--------|--------|
|      |              |        |        |
| 产出时效 | 三级指标         | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
|      |              | 1 年    | 1 年    |
| 产出质量 | 三级指标         | 产出质量目标 | 实际产出质量 |
|      |              | ≥90%   | 100%   |
|      |              |        |        |
|      |              |        |        |
|      |              |        |        |
| 产出效益 | 经济效益         |        |        |
|      | 三级指标         | 预期目标   | 实际产出   |
|      |              | ≥90%   | 100%   |
|      |              |        |        |
|      | 社会效益         |        |        |
|      | 三级指标         | 预期目标   | 实际产出   |
|      |              | ≥90%   | 100%   |
|      |              |        |        |
|      | 生态效益         |        |        |
|      | 三级指标         | 预期目标   | 实际产出   |
|      |              | ≥90%   | 100%   |
|      |              |        |        |
|      | 社会公众或服务对象满意度 |        |        |
|      | 三级指标         | 预期目标   | 实际产出   |
|      |              | ≥95%   | 98%    |
|      |              |        |        |



# 会计师事务所 执业证书

名称：湖南华辉会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：张辉

经营场所：长沙市雨花区洞井街道湘府中路80号复地星光商业广场公寓5栋9058、9059号房

组织形式：有限责任

执业证书编号：43010065

批准执业文号：湘财会函【2008】19号

批准执业日期：2008年10月10日



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




发证机关：湖南省财政厅

2008年10月10日

中华人民共和国财政部制





统一社会信用代码  
914301036803241121

# 营业执照

(副本)

副本编号: 2-1

名称 湖南华辉会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张辉

经营范围 企业会计报表审计; 企业资本验证; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计; 会计咨询; 司法会计鉴定; 国际财税服务; 税务顾问; 企业资产的重估及债权债务重组咨询服务; 市场调查; 统计咨询; 统计调查。(湖南省财政厅湘财函[2008]19号)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2008年10月21日

住所 长沙市雨花区洞井街道湘府中路80号复地星光商业广场公寓5栋9058、9059号房

提示: 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知; 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



登记机关